

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКОЕ СТЕКЛО»
(ООО «СИБСТЕКЛО»)

ПРОТОКОЛ № 16

г. Новосибирск

Дата проведения совещания: 29.08.2019г.

Председатель:

Технический директор

Участники:

Заместитель директора

Главный инженер

Начальник ОУИП

Главный инженер

Переводчик

Лютфю Кеке.

Геращенко С.В.

Халитов М.Р.

Журавлев В.А.

Порохня Е.А.

Гузаиров В.В.

Тема совещания: Принятие решения по обеспечению предприятия компрессорным воздухом текущее и после модернизации стекловаренной печи №5

1. Решения:

№п /п	Наименование решения
1.	Восстановить работоспособность компрессора Атлас Копко до 01.12.2019г.
2.	Утвердить бюджет восстановления работоспособности компрессора Атлас Копко в сумме 1 миллион рублей из ОНР
3.	До 30.12.2019г. произвести закупку (по процедуре прямая срочная) градирни для возможности одновременной работы 3 компрессоров Самсунг из инвестиционного бюджета 2019г.
4.	Модернизацию ТП для электроснабжения компрессорной с учетом работы 4 компрессоров и техническое обслуживание компрессоров произвести во время модернизации стекловаренной печи №5 из бюджета ОНР 2020г.

2. Задачи:

№п /п	Наименование задачи	Срок выполнения	Ответственный
1.	Выполнить капитальный ремонт винтовой пары компрессора Атлас Копко	01.12.2019 г.	Порохня Е.А.
2.	Организовать закупку, монтаж и ПНР градирни для возможности одновременной работы 3 компрессоров Самсунг	30.12.2019 г.	Порохня Е.А.
3.	Подготовить документы на проведение тендерной процедуры (простая закупка) компрессора с характеристиками 220-240м3/мин давлением 4 бар	05.09.2019 г.	Порохня Е.А.
4.	Провести тендерную процедуру по закупке (простая закупка) компрессора с характеристиками 220-240м3/мин давлением 4 бар	19.09. 19г.	Семенов А.С.
5.	Произвести оплату комплекта ТО 40 тысяч часов для компрессора Самсунг 6000 не позднее 10 сентября 2019г.	10.09.2019 г.	Геращенко С.В.

Технический директор


Заместитель директора

Главный инженер

Начальник ОУИП

Главный инженер

Переводчик

 Лютфю Кеке.

Геращенко С.В.

Халитов М.Р.

Журавлев В.А.

Порохня Е.А.

Гузаиров В.В.